

Znak: DIN-ZP.271.1.8.2015

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Łaski” K nr 293774 w miejscowości Podegrodzie w km 0+010-0+020”
„Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Poza Ogrody” nr 293782 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+000-0+005”
„Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Strzyganiec Gajówka” nr 293925 K w miejscowości Brzezna w km 1+480-1+485”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Łaski” K nr 293774 w miejscowości Podegrodzie w km 0+010-0+020”, „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Poza Ogrody” nr 293782 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+000-0+005”, „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Strzyganiec Gajówka” nr 293925 K w miejscowości Brzezna w km 1+480-1+485” Zamawiający Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zmianę elementów prefabrykowanych skrzynkowych na konstrukcję żelbetową monolityczną wykonywaną na budowie o geometrii i nośności odpowiadającej projektowanym prefabrykatom. W szczególności dotyczy to zadania nr III pn. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Strzyganiec Gajówka” nr 293925K w miejscowości Brzezna w km 1+480-1+485”. Przepust zlokalizowany jest w trudno dostępnym terenie, w związku z czym dostawa i montaż prefabrykatów wymaga zastosowania specjalnych środków podwyższających w znacznym stopniu koszt całego zadania.

Naszym zdaniem zmiana technologii wykonania konstrukcji z prefabrykowanych na monolityczne znacząco obniży koszty poszczególnych inwestycji. Ponadto powyższe zmiany nie są istotnymi w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę elementów prefabrykowanych skrzynkowych na konstrukcję żelbetową monolityczną wykonywaną na budowie o geometrii i nośności odpowiadającej projektowanym prefabrykatom pod następującymi warunkami:

1) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt budowlany i wykonawczy sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej, i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji,

2) W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przepust nie z elementów prefabrykowanych, to czas wykonania znacznie się przedłuży w takim przypadku zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu i wykonania objazdu na czas budowy.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ